



TRACTEBEL ENGINEERING S.A.
Cerro Colorado 5240, Of. 1601, Ed. Torre del Parque II,
Las Condes, Zip Code 7560995 - Santiago - CHILE
tel. +56 2 2715 8000 - fax +56 2 2715 8001
engineering-cl@tractebel.engie.com
tractebel-engie.com

ACTA DE PRUEBA

Código Proyecto: P016518

Pruebas	Potencia Máxima
Central	Florida II
Unidades	01 y 02
Lugar	Comuna de La Florida, Región Metropolitana.
Fecha	15/12/2020 y 16/12/2020
Anexos	Anexo 01 - Lista de Asistentes

Observaciones Generales:

Sin observaciones.



Prueba de Potencia Máxima

Central: Florida II

Unidad: 01

Fecha: 15/12/2020

Hora Inicio Actividades: 7:00 hrs

Hora Fin Actividades: 13:30 hrs

Hora HH:MM	Potencia Bruta Activa [kW]	FP	Altura Bruta cámara de carga (msnm)
08:00	9.962	0,96	757,02
09:00	9.974	0,96	757,13
10:00	9.993	0,96	757,16
11:00	9.975	0,96	757,15
12:00	9.980	0,96	757,11
13:00	9.987	0,96	757,04

Prueba de Potencia Máxima
Central: Florida II
Unidad: 02
Fecha: 16/12/2020
Hora Inicio Actividades: 7:00 hrs
Hora Fin Actividades: 13:00 hrs

Hora HH:MM	Potencia Bruta Activa [kW]	FP	Altura Bruta (m s.n.m.) <i>camara de carga</i>
07:30	9.895	0,96	756,83
08:30	9.928	0,97	756,97
09:30	9.948	0,96	757,05
10:30	9.942	0,96	757,07
11:30	9.922	0,97	756,96
12:30	9.850	0,96	756,52

