

## **ACTA DE FIN DE PRUEBA**

Asunto: Conclusión de prueba de Potencia Maxima Central Ujina operando con combustible

Diesel.

Fecha: 23 de Enero del 2019.

Hora: 07:15 hrs.

Asistentes: Enorchile

Rodrigo Urzua Javier Delgado

ThermoGen Power Services Inc. (TGPS)

Nestor Ortega Mario Andrade.

## 1. Configuración del grupo

Motores UG1, UG2, UG3 y UG4 operando con combustible diesel a carga maxima.

## 2. Estado de Documentación

Pendiente de recepcion de datos de presion barometrica. (Domitec) Pendiente de recepcion de datos de potencia neta de medidores de facturacion. Pendiente de recepcion de listado de servicios auxiliares en operacion durante prueba.

## 1. Desviaciones de las Pruebas

Desviaciones del protocolo de pruebas sera presentada en acta de desviacion de prueba que se anexa al reporte final.

<u>Enorchile</u>

**TGPS**