



**ThermoGen Power Services Inc.**  
*powerful experience*

### **ACTA DE FIN DE PRUEBA**

**Asunto:** Conclusión de prueba de Potencia Maxima Central Ujina operando con combustible Fuel Oil.

**Fecha:** 24 de Enero del 2019.

**Hora:** 03:30 hrs.

**Asistentes:** Enorchile  
Rodrigo Urzua  
Javier Delgado

ThermoGen Power Services Inc. (TGPS)  
Nestor Ortega  
Mario Andrade.

#### **1. Configuración del grupo**

Motores UG1, UG2, UG3 y UG4 operando con combustible Fuel Oil a carga maxima.

#### **2. Estado de Documentación**

Pendiente de recepcion de datos de potencia neta de medidores de facturacion.  
Pendiente de recepcion de listado de servicios auxiliares en operacion durante prueba.

#### **3. Desviaciones de las Pruebas**

Desviaciones del protocolo de pruebas sera presentada en acta de desviacion de prueba que se anexa al reporte final.

  
Rodrigo Urzua  
Enorchile

  
NÉSTOR ORTEGA  
TGPS