

SANTIAGO, 01 de agosto de 2019
DE 04204-19

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aprobación del Informe Técnico de la Prueba de Potencia Máxima de Central Termopacífico, del Coordinado Generadora del Pacífico SpA.
[1] Carta DE03827-19, Ref.: "Informe Técnico de Potencia Máxima Central Termopacífico", de fecha 11 de julio de 2019.

De nuestra consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico "Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras" de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunicamos a Ud. los valores de potencia máxima de Central Termopacífico, en conformidad con el Informe Técnico de la prueba publicado en el sitio web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [1].

El documento mencionado puede ser descargado desde el Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional en la siguiente ruta:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Documentos > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central Termopacífico

Adicionalmente se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de los coordinados al informe técnico.

Conforme a lo anterior, los valores del parámetro técnico de Potencia Máxima de las unidades de Central Termopacífico, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de Unidades de Central Termopacífico				
Unidad	Combustible	Potencia Máxima Bruta [kW]	SS/AA [kW]	Potencia Máxima Neta [kW]
Termopacífico 1 a 15	Diésel	1596,37	0,8013	1595,57
Termopacífico 16 a 30	Diésel	1594,94	0,8016	1594,13
Termopacífico 31 a 45	Diésel	1586,44	0,8013	1585,64
Termopacífico 46 a 60	Diésel	1596,29	0,8017	1595,48

Al respecto, comunico a Ud., que estos parámetros entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del día viernes 2 de agosto de 2019.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Rodrigo Espinoza V.
Subgerente Aseguramiento de la Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:

Sr. Cristian García – Encargado Generadora del Pacífico SpA
SGA/DCO/DAO/SGO/CDN/CDS/SGP/DPRO/CTE/DPE/DAE/DIT/DPR/DCA