

Acta Prueba Potencia Máxima U4 Central Yungay

Acta05E1-I-23-065 Prueba Pmax

Emisión 1: 07-12-2023


OT Proyecto	I-23-065	Fecha y Hora inicio reunión	06.12.2023 19:00
Central	Inkia Yungay	Fecha y Hora finalización reunión	07.12.2023 02:00
Lugar de la reunión	Online, Teams	Duración	13:00 (2 horas diurnas y 5 nocturnas)
Modalidad	<input checked="" type="radio"/> Teledirigida <input type="radio"/> Presencial		
Unidad Turbogenerador	GE Frame 6B – Unidad N° 4		

Observaciones durante la prueba:

Actividad	Hora
Inicio de la reunión	19:00
Verificación de participantes de la prueba (ver listado al final del acta) y de condiciones previas al inicio de ésta.	19:05
Se arranca turbina, respetando curva de calentamiento para posteriormente realizar sincronización y subir carga.	19:30
Se da inicio al periodo formal de prueba - Inicio Test Run1	20:30
Término satisfactorio del 10° Test Run. Los 10 Test Run de Potencia máxima utilizando combustible Diesel, se desarrollaron de forma expedita, sin contratiempos ni activación de alertas operacionales durante las 5 horas continuadas del ensayo.	01:30
Cierre de la reunión	02:00

Listado de participantes¹

Nombre	Empresa	Firma
Jose Nuñez	Inkia Yungay	
Paulo Olivares	Inkia Yungay	
Agustin Guerra	Inkia Yungay	
Boris Valenzuela	Inkia Yungay	
Alberto Piel	Proterm	
Gabriel Hellwig	Proterm	



Alberto Piel Westermeyer
Experto Técnico Proterm



Gabriel Hellwig Wendler
Ingeniero de Apoyo Proterm

¹ Presentes al menos hasta las 00:00 hrs. del 06/12.