

Santiago, 09 de noviembre de 2023
DE 05061-23

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación Potencia Máxima de la Central PFV Meseta de los Andes, del coordinado Sonnedix Cox Energy Chile SpA.
[1] Carta DE03793-23, Ref.: “Informe Técnico de Potencia Máxima de la Central PFV Meseta de los Andes, del Coordinado Sonnedix Cox Energy Chile SpA.”, de fecha 18 de agosto de 2023.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional del valor de Potencia Máxima de la central PFV Meseta de los Andes, en conformidad con el Informe Técnico publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de Coordinado alguno al informe indicado en el párrafo precedente. Por su parte, el Coordinador no tiene observaciones de carácter técnico al informe mencionado.

Conforme a lo anterior, los parámetros técnicos de Potencia Máxima de la central PFV Meseta de los Andes se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de la central PFV Meseta de los Andes

Central	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS/AA [MW]	Pérdidas en la central ⁽¹⁾ [MW]	Potencia Máxima Neta ⁽²⁾ [MW]
PFV Meseta de los Andes	152,4600	0,4792	3,0855	148,8953

(1) Este valor incluye las pérdidas del sistema colector de media tensión (0,3835 MW) y del transformador de poder (2,7020 MW).


(2) Inyectada en la barra de alta tensión (220 kV) del transformador de potencia de la S/E Meseta de Los Andes.

Al respecto, comunico a Ud., que estos parámetros entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del día 10 de noviembre de 2023.**

El informe técnico que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente se encuentra en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Documentos > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central PFV Meseta de los Andes

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:

Sr. Francisco José Yévenes Márquez – Encargado Titular Sonnedix Cox Energy Chile SpA
GM, GO, DCO